

ハツ場ダム事業進捗状況 No.1

【ダム事業進捗率】

平成30年3月末現在				
	ダム建設事業費	年度事業費	実施済事業費	進捗率
平成27年度末	5,320 億円	119.56 億円 ※1	4,013 億円 ※1	75.4%
平成28年度末(予定額)		219.91 億円 ※1	4,233 億円 ※1	79.6%
平成29年度末(予定額)		346.11 億円	4,579 億円 ※1	86.1%
平成30年度末(予定額)		434.90 億円	5,014 億円 ※2	—

※1 代替地整備費を含まない。(平成29年度を除く)

※2 平成30年度当初配分額に平成29年度末までの執行見込み額を足した額。

(工事進捗率)

平成30年3月末現在				
	工事費+補償工事費	年度工事費	実施済工事費	進捗率
平成27年度末	2,873 億円	65 億円 ※1	1,877 億円 ※1	65.3%
平成28年度末(予定額)		183 億円 ※1	2,061 億円 ※1	71.7%
平成29年度末(予定額)		303 億円	2,364 億円 ※1	82.3%
平成30年度末(予定額)		372 億円	2,736 億円 ※2	—

※1 代替地整備費を含まない。(平成29年度を除く)

※2 平成30年度当初配分額に平成29年度末までの執行見込み額を足した額。

【用地取得状況】

平成30年3月末現在						
全体面積及び戸数		取得面積 及び戸数	※3	進捗率	備 考	
長野原町	用地	441 ha	428 ha	97.2%	用地441haに国有林が含まれる。買収428haには打越地区の国有林買収が含まれる	
	補償	422 世帯	422 世帯	100.0%	町内移転済み 170 世帯 町外移転済み 250 世帯	(内代替地 94 世帯)
水没地の 状況	用地	302 ha				
	補償	290 世帯	290 世帯	100.0%	町内移転済み 91 世帯 町外移転済み 199 世帯	(内代替地 61 世帯)
東吾妻町	用地	15 ha	15 ha	99.9%		
	補償	48 世帯	48 世帯	100.0%	町内移転済み 44 世帯 町外移転済み 4 世帯	
全 体	用地	456 ha	443 ha	97.3%		
	補償	470 世帯	470 世帯	100.0%		

※3 取得面積及び戸数は、補償契約済みの件数である。

【代替地分譲状況】

平成30年3月末現在			
地区名	分譲予定世帯数	移転済世帯数	分譲手続き開始
川原畑地区	18 世帯	15 世帯	平成19年6月
川原湯地区	39 "	32 "	平成20年3月
横壁地区	16 "	9 "	平成19年12月
林地区	22 "	10 "	平成19年8月
長野原地区	39 "	28 "	平成19年6月
5地区合計	134 "	94 "	

【基幹施設進捗状況】

平成30年3月末現在								
事業名	全体延長	完成(供用) 区間 ※4	暫定供用区間 ※5	概成区間 ※6	施工中区間 ※7	小計 ※4~7	その他 ※8	
国道145号	10.84km	10.57km	0.27km	0.00km	0.00km	10.84km	0.00km	
	区画進捗	97.5%	2.5%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	国施工区間	6.57km	6.30km	0.27km	0.00km	0.00km	6.57km	0.00km
		区画進捗	95.9%	4.1%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
県施工区間	4.28km	4.28km	0.00km	0.00km	0.00km	4.28km	0.00km	
	区画進捗	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
県道林岩下線	8.54km	8.15km	0.00km	0.00km	0.39km	8.54km	0.00km	
	区画進捗	95.4%	0.0%	0.0%	4.6%	100.0%	0.0%	
	国施工区間	6.94km	6.55km	0.00km	0.00km	0.39km	6.94km	0.00km
		区画進捗	94.3%	0.0%	0.0%	5.7%	100.0%	0.0%
県施工区間 ※9	1.60km	1.60km	0.00km	0.00km	0.00km	1.60km	0.00km	
	区画進捗	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
県道林長野原線	3.89km	3.83km	0.06km	0.00km	0.00km	3.89km	0.00km	
	区画進捗	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
県道川原畑大戸線	1.15km	1.15km	0.00km	0.00km	0.00km	1.15km	0.00km	
	区画進捗	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
国道・県道合計	24.41km	23.69km	0.33km	0.00km	0.39km	24.41km	0.00km	
	区画進捗	97.0%	1.3%	0.0%	1.6%	100.0%	0.0%	

事業名	全体延長	完成(供用) 区間 ※4	概成区間 ※6	うち軌道設置区間	施工中区間 ※7	小計 ※4~7	その他 ※8
付替鉄道(JR吾妻線)	10.39km	10.39km	0.00km	0.00km	0.00km	10.39km	0.00km
	区画進捗	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

※4 完成(供用)区間とは、工事がすべて完了している区間を示す。

※5 暫定供用区間とは、残工事はあるが、供用開始を行っている区間を示す。

※6 概成区間とは、舗装残し程度、軌道未設置などで概ねの道路(鉄道)形態が完成している区間を示す。

※7 施工中区間には、概成までの工事発注済み区間も含む。

※8 その他は、一部発注しているが概成までの工事の未発注及び未発注区間が該当。

※9 県道林岩下線の県施工区間は水特法単独区間である。

ハッ場ダム事業進捗状況 No.2

【代替地分譲面積状況】

(平成30年3月末現在)

地区名	整備予定面積 ※1 (平成17年度時点)	分譲済面積 ※2
川原畑地区	約 6.2 ha	約 3.7 ha
川原湯地区	約 9.9 ha	約 6.2 ha
横壁地区	約 3.4 ha	約 2.4 ha
林地区	約 7.7 ha	約 4.5 ha
長野原地区	約 7.0 ha	約 6.8 ha
5地区合計	約 34.2 ha	約 23.5 ha

※1 整備予定面積は、国が平成17年度に実施した「ハッ場ダム建設事業に係る補足意向調査」で確認した宅地等の希望面積の他に、水特事業等による公共施設等の分譲予定面積を含むもので、今後の分譲希望者の意向等によって変わり得る。

※2 分譲済面積とは、一般家屋等の分譲地の売り払いが完了した面積である。

※3 四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。

【生活再建対策関連進捗率】

【事業費】

(単位:億円)

(平成30年3月末現在)

	全体	平成28年度まで	平成29年度	平成29年度まで	平成30年度	平成31年度
ハッ場ダム建設事業 (うち生活再建対策)※2	3,376	3,219 (95%)	68	3,287 (97%)	85	4
水源地域整備計画に基づく事業 ※3	997	779 (78%)	34	813 (82%)	71	113
利根川・荒川水源地域対策基金事業 ※4	178	72 (40%)	7	79 (44%)	37	62

※1 金額については、概算額であり、事業の進捗により変わりうるものである。

※2 「ハッ場ダム建設事業」の生活再建対策の金額について

- 生活再建対策の金額は、用地費及び補償費、補償工事費の合計額に、必要な測量設計費や工事諸費などの共通的な経費を加えて算出。
- 平成28年度までは、27年度までの代替地整備費を含まない精算額と28年度の執行見込み額(代替地整備費を含まない額)を足した額を計上。
- 平成29年度は執行見込み額(代替地整備費を含まない額)、30年度は当初配分額のうち生活再建対策の金額(用地費及び補償費、補償工事費の合計額に、必要な測量設計費や工事諸費などの共通的な経費を加えて算出した額)を計上。
- 平成29年度までは、28年度までと29年度を足した額を計上。
- 平成31年度の金額は、全体から29年度までと30年度を除いた金額を計上。

※3 「水源地域整備計画に基づく事業」の金額について

- 平成28年度までは精算額、29年度及び29年度までは精算額を計上。平成30年度は事業計画額を計上。
- 平成31年度は、全体から29年度までと30年度を除いた金額を計上。

※4 「利根川・荒川水源地域対策基金事業」の金額について

- 平成29年度までは、基金法人による決算額を計上。平成30年度は、基金法人による予算額を計上。

※5 四捨五入の関係で、合計が合わないものがある。

【事業数】

(平成30年3月末現在)

	完了事業	継続事業	未着手	計
水源地域整備計画に基づく事業	32	29	1	62
利根川・荒川水源地域対策基金事業	15	12	0	27