

利根川水系吾妻川ハツ場ダムに係る水源地域整備事業の執行状況表

(単位：千円)

区分	No.	事業名	事業計画額	執行済額 (H27年度まで)	備考	
土地改良	1	長野原町小規模土地改良事業	159,700	0		
	2	横壁・林地区団体営土地改良総合整備事業	1,666,900	668,776		
	3	横壁・林地区団体営かんがい排水事業	1,452,000	25,346		
	4	松谷・三島地区団体営土地改良総合整備事業	1,261,000	856,999		
	5	長野原町農業集落排水事業	4,870,100	5,818,845	H24年度完成	
治山	6	川原湯地区治山事業	80,000	105,120	H20年度完成	
治水	7	小倉沢砂防事業	1,392,000	856,065	H24年度完成	
	8	中村沢砂防事業	886,000	799,417	H16年度完成	
	9	山根沢砂防事業	538,000	334,710	H15年度完成	
	10	東沢砂防事業	1,124,000	985,361		
	11	押手沢砂防事業	1,060,000	411,457	H22年度完成	
	12	籠田川・三堂入雁沢砂防事業	1,200,000	1,596,070		
道路	13	国道145号付替事業	28,397,000	18,615,799		
	14	国道145号長野原バイパス事業	1,992,000	1,773,855	H9年度完成	
	15	国道406号改良事業	752,000	690,952	H11年度完成	
	16	(一) 林長野原線改築事業	1,601,000	3,153,601		
	17	(一) 林岩下線改築事業	6,677,000	8,131,822		
	18	(一) 川原畑大戸線改築事業	693,000	551,694		
	19	(一) 長野原草津口停車場線改築事業	1,607,000	2,066,183	H9年度完成	
	20	(町) 林長野原線改良事業	1,700,000	898,949		
	21	(町) 川原畑線整備事業	1,058,000	459,221	H23年度完成	
	22	(町) 川原湯温泉幹線街路整備事業	2,206,000	1,007,878		
	23	(町) 横壁線改良事業	465,000	122,520	H20年度完成	
	24	(町) 林線改良事業	748,000	1,362,705		
	25	(町) 長野原線整備事業	722,000	1,684,891		
	26	(町) 長野原向原線整備事業	1,305,000	1,435,955		
	27	(町) 三島・松谷線整備事業	1,717,000	2,671,855		
	28	(町) 吾妻峡横断道路整備事業(猿橋)	365,000	378,294	H21年度完成	
	29	川原湯温泉駅前広場整備事業	291,000	108,115		
	30	長野原草津口駅前広場整備事業	568,000	726,197		
	簡易水道	31	長野原町簡易水道施設整備事業	3,660,000	3,052,426	
	下水道	32	長野原町特定環境保全公共下水道(長野原)	6,612,000	5,649,248	
33		長野原町特定環境保全公共下水道(北軽井沢)	1,883,000	5,849	H24年度完成	
義務教育施設	34	東中学校施設整備事業	779,000	538,602	H19年度完成	
	35	第一小学校施設整備事業	319,200	166,017	H15年度完成	
公営住宅	36	公営住宅整備事業	1,355,000	1,380,727		
林道	37	林道川原畑線開設事業	1,500,000	5,702		
	38	林道大栢木横壁線開設事業	2,531,000	0		
	39	林道高間線開設事業	1,243,000	163,615	H24年度完成	
	40	林道貝瀬線開設事業	879,000	622,459		
造林	41	造林及び造林作業道整備事業	542,000	0		
農林漁業経営近代化内 農利用施設	42	長野原町農業経営近代化施設整備事業	467,000	10,541		
	43	農産物集出荷施設整備事業	64,200	0		
	44	横壁・林地区集村生産施設等整備事業	83,600	0		
	45	特用林産物栽培施設等整備事業	295,000	46,600		
	46	長野原町園芸施設整備事業	554,000	217,267		
公民館	47	集会所整備事業	765,000	570,426		
	48	地域間交流支援事業(上下流連携)	281,400	281,400	H13年度完成	
スポーツ又はレク レーション施設	49	地区公園整備事業	772,000	274,074		
	50	町民広場整備事業	870,000	502,110	H21年度完成	
	51	スポーツ公園整備事業	875,000	0		
	52	金花山温泉公園整備事業	131,000	0		
	53	川原湯温泉公園整備事業	261,000	139,736	H26年度完成	
	54	上湯原森林公園整備事業	137,000	0		
	55	丸岩森林公園整備事業	671,000	0		
	56	玉城山自然探勝路整備事業	14,400	83,952		
	57	吾妻深谷自然公園整備事業	635,000	520,111		
	58	あがつまふれあい公園整備事業	1,033,000	1,032,999	H25年度完成	
保育園	59	保育園整備事業	137,000	155,774	H18年度完成	
老人デイサービス センター	60	老人デイサービスセンター整備事業	49,600	46,904	H12年度完成	
消防施設	61	長野原町消防施設整備事業	335,600	93,683		
畜産汚水処理 施設	62	長野原町畜産活性化総合対策事業	1,432,000	1,102,859	H16年度完成	
合 計			99,720,700	74,961,732 [※]		

※四捨五入の関係で合計値と合わない。