

別紙 2

地下水調査について

調査日 平成 22 年 7 月 7 日

調査者 群馬県 建築住宅課
八ッ場ダム工事事務所

調査箇所

川原畑地区①, 川原湯地区①, 川原湯地区②, 川原湯地区③, 横壁地区①, 横壁地区②
林地区①, 林地区②, 林地区③, 長野原地区①, 長野原地区②, 長野原地区③ 他

調査方法

盛土の土羽や盛土前面に設置した擁壁の水抜き管から、水のしみ出しが有るか否か、目視により確認した。

調査結果

川原畑地区①, 川原湯地区①, 横壁地区①において、擁壁の水抜き管から、水のしみ出しが確認された。その他の地区では、地下水等のしみ出しが無いことを確認。

調査日 平成 22 年 9 月 7 日

調査者 群馬県 建築住宅課
八ッ場ダム工事事務所

調査箇所

川原畑地区①, 川原湯地区①, 川原湯地区②, 横壁地区① 他

調査方法

盛土の土羽や盛土前面に設置した擁壁の水抜き管から、水のしみ出しが有るか否か、目視により確認した。

調査結果

川原畑地区①, 川原湯地区①, 横壁地区①において、擁壁の水抜き管から、水のしみ出しが確認された。その他の地区では、地下水等のしみ出しが無いことを確認。