表1　八ッ場ダム建設事業（平成25年度まで）

項	細目	工種	種別	細別	本体工事関係	事業費				平成23年度まで				平成24年度	平成25年度	平成25年度までの執行予定額		平成25年度の実施内容（千円）
						数量	単価（百万円）	単位	金額（百万円）	数量		予算		予算	予算	予算		
										数量	進捗率（%）	金額（百万円）	進捗率（%）	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）	進捗率（%）	
建設費									425,466			337,115	79.2%	10,706	8,752	356,573	83.8%	
	工事費								99,627			50,687	50.9%	758	2,345	53,790	54.0%	
		ダム費							78,422			35,355	45.1%	570	2,035	37,960	48.4%	
			堤体工						32,646			1,272	3.9%					
				転流工	○	390	2,343	m	914	390	100.0%	753	82.4%					
				本体掘削	○	704,000	15	㎥	10,335	42,510	6.0%	470	4.5%					
				グラウト	○	67,200	48	m	3,196			0	0.0%					
				堤体工	○	911,000	19	㎥	17,277			0	0.0%					
				閉塞工	○	1		式	774			50	6.5%					
				付属工事	○	1		式	150			0	0.0%					
				放流設備	○	1		式	7,528			0	0.0%					作業ヤード造成、骨材プラントヤード造成、仮締切等　1,440,000 流路工等　595,000
				維工事					38,248			34,083	89.1%					
				貯水池護岸(井桁ブロック)		1,990	5,286	m	10,519	1,990	100.0%	10,519	100.0%					
				貯水池護岸(重力式擁壁)		1,991	3,292	m	6,555	1,991	100.0%	6,555	100.0%					
				貯水池護岸(護岸擁壁)		6	#######	基	4,108	5	83.3%	3,410	83.0%					
				貯水池護岸(防災ダム)		42	#######	基	5,612	39	92.9%	5,224	93.1%					
				貯水池護岸(流路工)		9,746	826	m	8,050	5,906	60.6%	6,262	77.8%					
				原石山表土処理	○	59,400	16	㎥	938			0	0.0%					
				本体法面保護	○	10,300	16	㎥	162			0	0.0%					
				地滑対策		1		式	2,304	1		2,113	91.7%					
			管理設備費						1,490			0	0.0%	0	0	0	0.0%	
				建物(管理所･管理用宿舎)		1		式	447			0	0.0%					
				囲設備(巡視設備･放流制御設備)		1		式	545			0	0.0%					
				通信観測設備		1		式	425			0	0.0%					
				電気設備		1		式	74			0	0.0%					
			仮設備費						18,973			15,332	80.8%	188	310	15,830	83.4%	
				ダム用仮設備		1		式	3,046			0	0.0%					管内維持　150,000 工事用道路　160,000
				工事用道路(現道拡幅)		1,937	2,164	m	4,191	1,937	100.0%	3,724	88.9%					
				工事用道路(新設)		6,700	1,752	m	11,736	6,181	92.3%	11,608	98.9%					
			工事用動力費						742			0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		測量設計費							73,199			71,131	97.2%	478	880	72,489	99.0%	水理水文調査　37,000 環境調査　70,000 地質調査等　200,000 補償調査　138,854 埋蔵文化財調査、施設設計検討等　434,000
		用地費及び補償費							247,394			213,173	86.2%	9,441	5,499	228,113	92.2%	
			用地費及び補償費						122,147			98,645	80.8%	3,173	1,675	103,493	84.7%	一般補償(補償移転等)　1,155,000 公共補償(水道施設等)　320,000 特殊補償(配電線等)　200,000
			補償工事費						123,613			112,937	91.4%	6,238	3,822	122,997	99.5%	
				付替鉄道		10,390	3,616	m	37,574	10,390	100.0%	33,002	87.8%					付替鉄道(新駅、軌道、電気等）1,916,000 付替県道(橋梁2橋)　1,407,800 代替地上面整備(宅地等)等　498,199
				付替国道		10,840	3,580	m	38,805	10,840	100.0%	38,328	98.8%					
				付替県道		11,972	3,055	m	36,577	10,986	91.8%	31,662	86.6%					
				付替町道		25,500	418	m	10,657	16,463	64.6%	9,945	93.3%					
			生活再建対策						1,634			1,591	97.4%	30	2	1,623	99.3%	説明会経費等　2,000
		船舶及び機械器具費							5,172			2,107	40.7%	18	18	2,144	41.4%	設備保守、修繕等　18,340
		事業車両費							74			16	21.6%	10	10	36	48.8%	保守点検等　10,046
営繕･宿舎費									2,393			2,355	98.4%	11	12	2,377	99.3%	営繕費　3,658 宿舎費　8,070
工事諸費									29,970			21,753	72.6%	962	988	23,703	79.1%	庁費、工事雑費等　894,933 車両費　58,580 広報費　34,840
総事業費の点検の結果生じた金額									2,171			2,171				2,171		
事業費(代替地整備費を含まない)									**460,000**			**361,222**	**75.2%**	**11,678**	**9,752**	**382,653**	**83.2%**	
事業費(代替地整備費を含む)												**370,882**						